ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

5(2)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ Technical Manager KHIDL ರವರಿಗೆ Improvements to roads and drains at Church road L/S Manjunathangara in Bagalagunte ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 4-3-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-6-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 86 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

5(3) ಲೆ.ಅ)

ಪಂಡಿತ (2) ರ ಯಾಯಲುತ್ತ 26 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ.

28/5

5(4) ಕಾ.ಎಂ.ಜಿ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 26 ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ರೂ 1000/- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಲು

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.